

Bezirksregierung Köln

Unterkommission Ville-Eifel der Verkehrskommission des Regionalrates
<u>Sachgebiet:</u> UA II r Bauprogramm
Drucksache Nr.: UK_VE 9/2016

Köln, den 16. Februar 2016

**Vorlage für die
4. Sitzung der Unterkommission
Ville-Eifel
der Verkehrskommission des Regionalrates
am 08. März 2016**

TOP 5 : Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm
UA II r "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen"
(Titel 777 14)“

Rechtsgrundlage: § 10 Geschäftsordnung des Regionalrates (GO)

Berichterstatter: Landesbetrieb Straßenbau NRW

Inhalt: Erläuterung (Seite 1)

Anlage: Maßnahmenliste (2 Seiten)

Die Unterkommission Ville-Eifel der Verkehrskommission des Regionalrates nimmt die Information des Landesbetriebes Straßenbau zur Kenntnis.

Sachgebiet:	Drucksache	Seite
UA II r Bauprogramm	UK_VE 9/2016	2

Erläuterung:

In der Sachstandsübersicht des Programms „Radwegebau an bestehenden Landesstraßen“ (UA II r) sind die maßnahmenbezogenen Ausgaben des Vorjahres sowie die Ansätze für das Jahr 2016 für die laufenden bzw. in der Restabwicklung befindlichen Maßnahmen dargestellt.

**Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm
UA IIr "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen" (Titel 777 14)**

Maßnahmen im Regierungsbezirk Köln - Unterkommission Ville-Eifel

Stand: Februar 2016

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Kosten gesamt [Mio. €]	Ausg. Vorjahre [Mio. €]	Ausg. 2015 [Mio. €]	Ansatz 2016 [Mio. €]	Ansatz 2017 [Mio. €]	Rest ff [Mio. €]	Stand	Beginn	Ende	Bemerkungen
Restabwicklungen (Maßnahmen im Bau / Fertig im HHJ)													
	NR	L 46 Radweg zw. Erkelenz/Grambusch und Isengraben	48-4623	0,800	0,609	0,140	0,030	0,021	0,000	VFV	2014	2015	
	NR	L 364 Radweg zw. Erkelenz/Golkraath und L19 (Gerderhahn)	48-5882	0,345	0,069	0,249	0,023	0,004	0,000	VFV	2015	2015	
	VE	L 178 Euskirchen, Euenheim - Billig	44-4523	0,579	0,021	0,408	0,150			BAU	2015	2016	
		Summe sonst. Restabwicklungen, vorb. GE, etc.				0,029	0,010						
Priorisierte Maßnahmen													
1 AC	VE	L 236 Stolberg, RWN Sebastianusstr.	41-1731	0,430						VEG			
1BM	VE	L 300 Wessling, Radweg "Urfeld - Widding"	44-7784	0,700			0,300	0,400		AUS	2016	2017	
1 DN	VE	L 13, Düren, RWN Langerwehe Geich - Düren/Echtz	41-1709	0,358						VEG			
1 EU	VE	L 11 Bad Münstereifel - Euskirchen, RW Arloff - Kirchheim	44-2679	0,550						VE			
1 SU	VE	L 261 Meckenheim, Sängershof - Meck., RGW	42-0837	0,220						VEG			Grunderwerbsschwierigkeiten; Entwurf wird überarbeitet
1 HS	NR	L 19 Erkelenz - Kückhoven, zw. L 354 und K 33, Umbau des Querschnitts	48-4044	0,300						OP			
2 AC	VE	L 136, Alsdorf, RW "Konrad-Zuse-Str."	44-1556	0,200						OP			
2 BM	VE	L 279 Bedburg, RWN Millendorf - Pütz	44-2550	0,520						VE			
2 DN	VE	L 264, Niederzier, RWN Niederzier	41-1727	0,307						VE			
2 EU	VE	L 206 Kall / Wallenthaler Höhe - Kall / Keldenich	44-2678	0,325						VE			
2 SU	VE	L 118 Bornheim, RW Bornheim - Hersel	44-1925	0,850	0,025	0,038	0,300	0,200	0,287	AUS	2016	2017	
2 HS	NR	L 364 Radweg zw. Hückelhoven/ Lindern und Brachelen	48-4614	0,463						OP			
3 AC	VE	L 238, Roetgen, RWN Mulartshütte - Lensbach (Rott)	41-1719	0,169						VE			
3 BM	VE	L 194 Brühl, K 7 - L 150	44-7786	0,070						VE			
3 DN	VE	L 12 Titz, Radweg "Ameln - Rödingen"	41-1705	0,654						OP			
3 EU	VE	L 113 Bad M'eifel, RW "Scheuerheck (L234) - Serp. Meyers Stall"	44-5899	0,369						VEG			
3 SU	VE	L 163 Weilerswist - Swisttal, RW "Metternich - Heimerzheim"	44-1183	0,045						VE			
3 HS	NR	L 42 Geilenkirchen, Radwegeneubau von Nirm bis Randerath	48-3126	0,260						OP			
Summe Regierungsbezirk im Jahr							0,864	0,813	0,625				

**Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm
UA IIr "Radwegebau an bestehenden Landesstraßen" (Titel 777 14)**

Maßnahmen im Regierungsbezirk Köln - Unterkommission Ville-Eifel

Stand: Februar 2016

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Kosten gesamt [Mio. €]	Ausg. Vorjahre [Mio. €]	Ausg. 2015 [Mio. €]	Ansatz 2016 [Mio. €]	Ansatz 2017 [Mio. €]	Rest ff [Mio. €]	Stand	Beginn	Ende	Bemerkungen
------	-----	--------------------------	---------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------	--------	------	-------------

Abkürzungen Stand

- OP ohne Planungsbeginn
- VE Vorentwurf in Arbeit
- VEG Vorentwurf genehmigt
- AUS Ausführungsplanung/Ausschreibung in Arbeit
- BAU Maßnahme in Bau
- VFV Verkehrsfreigabe erfolgt